

07.02.2024

40-721/2024

П А С П О Р Т
отраслевого проекта

(Развитие инфраструктуры здравоохранения)¹



1. Основные положения

Краткое наименование отраслевого проекта	Развитие инфраструктуры здравоохранения	Срок реализации проекта ²	Этап I 01.01.2024-31.12.2030
Куратор отраслевого проекта	<i>Жарков Александр Вячеславович</i>	Председатель Комитета по здравоохранению Ленинградской области	
Руководитель отраслевого проекта	<i>Бекетова Наталья Геннадьевна</i>	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению области	
Администратор отраслевого проекта	<i>Кудрявцева Ольга Сергеевна</i>	Начальник отдела по реализации государственных программ и национальных проектов	
Цель, целевые группы ³	<i>Повышение доступность первичной медико-санитарной медицинской помощи населению Ленинградской области за счет снижения доли зданий медицинских организаций находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта до уровня 0,6%, к 2030 году.</i>	<i>Пациенты учреждений здравоохранения Ленинградской области</i>	
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами Ленинградской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	<i>Развитие здравоохранения в Ленинградской области</i>
	1.N.	Государственная программа Российской Федерации	<i>Развитие здравоохранения</i>

¹ Наименование отраслевого проекта указывается в соответствии с документом о его утверждении.

² В случае если проект реализовывался до 01.01.2024, с 01.01.2024 следует выделять отдельный этап.

³ Целевые группы — это группы лиц, органов и организаций, в интересах которых реализуется соответствующий проект, пользователи (потребители) результата проекта.

2. Показатели отраслевого проекта

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя ⁴	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение ⁵		Значение показателя по годам							Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12	13	14
1.	Развитие объектов здравоохранения Ленинградской области															
1.1.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	«ОП»	процент	0,7	2022	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	Убывающий	Нет	Нет

3. Помесячный план достижения показателей отраслевого проекта в 2024 году⁶

№ п/п	Показатели отраслевого проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2024 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Развитие объектов здравоохранения Ленинградской области															
1.1.	Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта	«ОП»	процент	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

⁴ Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области показателя. Для приоритетных (отраслевых) проектов: «ГП РФ» (государственная программа Российской Федерации), «ФП» (федеральный проект), «ГП» (государственная программа Ленинградской области), «ПП» (приоритетный проект), «ОП» (отраслевой проект). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

⁵ Здесь и далее в качестве базового значения указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта. В случае отсутствия фактических данных, в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение.

⁶ Заполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте (отраслевого) проекта с учетом выбранной периодичности наблюдения.

4. Мероприятия (результаты) отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата) ⁷	Уровень мероприятия (результата) ⁸	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями отраслевого проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	<i>Развитие объектов здравоохранения Ленинградской области</i>														
1.1.	<i>Построены, введены в эксплуатацию и приобретены объекты здравоохранения</i>	<i>единица</i>	<i>2</i>	<i>2022</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества</i>	<i>«ОП»</i>	<i>нет</i>	<i>Доля населенных пунктов Ленинградской области, обеспеченных первичной медико-санитарной помощью по участковому принципу</i>
	<i>Количество введенных в эксплуатацию, а также приобретенных объектов здравоохранения</i>														

⁷ Заполняется в соответствии с приложением № 3 к Единым методическим рекомендациям по подготовке и реализации национальных проектов (программ), федеральных проектов, ведомственных проектов и региональных проектов, обеспечивающих достижение показателей и мероприятий (результатов) федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов.

⁸ Указывается уровень соответствия, декомпозированного до Ленинградской области результата:

- «ФП» (федерального проекта) - для результатов приоритетных (отраслевых) проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей и мероприятий (результатов) федерального проекта;

- «ПП» (проекта) – для результатов приоритетных проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей проекта;

- «ОП» (отраслевого проекта) - для результатов отраслевых проектов, обеспечивающих достижение целей и (или) показателей отраслевого проекта.

Не допускается установление одновременно нескольких уровней для одного параметра.

6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации отраслевого проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	<i>Развитие объектов здравоохранения Ленинградской области</i>													
1.1.	Построены, введены в эксплуатацию и приобретены объекты здравоохранения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582 214,7	582 214,7
1.2.	Выполнены мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений	124 117,1	272 923,1	275 743,1	351 894,6	356 194,6	489 503,6	502 003,6	524 214,3	919 910,7	922 410,7	1 355 357,7	1 767 180,9	1 767 180,7
ИТОГО:														

7. Дополнительная информация

7.1 Заказчик отраслевого проекта: Емельянов Николай Петрович, Заместитель председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам
7.2 Социально значимый эффект отраслевого проекта ⁹ : повышение качества и доступности медицинской помощи для населения Ленинградской области
<i>Кроме того, приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта отраслевого проекта в целях их уточнения</i>

⁹ Указывается эффект от реализации проекта для конечного потребителя (население, органы государственной власти, бизнес и т.п)

План реализации отраслевого проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь ¹⁰		Ответственный Исполнитель (ФИО)	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) ¹¹	Мощность объекта ¹⁴		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<i>Развитие объектов здравоохранения Ленинградской области</i>											
1.1.	Построены, введены в эксплуатацию и приобретены объекты здравоохранения					<i>Бекетова Н.Г.</i>	X	X	X			
1.1.	Построены, введены в эксплуатацию и приобретены объекты здравоохранения в 2024 году реализации					<i>Бекетова Н.Г.</i>	X	X	X	582 214,7		
1.1.К.1.	Контрольная точка «Внесен в Перечень объектов государственной программы Ленинградской области Амбулаторно-поликлинический комплекс, пос. Тельмана»	X	<i>01.02.2024</i>		<i>1.1.К.2.</i>	<i>Лазуткин В.В.</i>	Ленинградская область, м.р-н Тосненский, с.п. Тельмановское, п Тельмана	X	X	X	Постановление Правительства Ленинградской области	-
1.1.К.2.	Контрольная точка "Предоставлен ежеквартальный отчет Амбулаторно-поликлинический комплекс, пос. Тельмана"	<i>01.04.2024</i>	<i>01.04.2024</i>	<i>1.1.К.1</i>	<i>1.1.К.3.</i>	<i>Суворов А.И.</i>	Ленинградская область, м.р-н Тосненский, с.п. Тельмановское, п Тельмана				Отчет	-
1.1.К.3.	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены Амбулаторно-поликлинический		<i>01.09.2024</i>	<i>1.1.К.2.</i>	<i>1.1.К.4.</i>	<i>Суворов А.И.</i>	Ленинградская область, м.р-н Тосненский, с.п. Тельмановское, п Тельмана				Отчет	-

¹⁰ Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек (отраслевого) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ.

¹¹ Заполняется только для объектов строительства, реконструкции, приобретения.

	комплекс, пос. Тельмана"											
1.1.К.4.	Контрольная точка "Техническая готовность,%, Амбулаторно-поликлинический комплекс, пос. Тельмана"		01.10.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Суворов А.И.	Ленинградская область, м.р-н Госненский, с.п. Тельмановское, п Тельмана				Отчет	-
1.1.К.5.	Контрольная точка «Заключение органа государственного надзора получено Амбулаторно-поликлинический комплекс, пос. Тельмана»		20.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Суворов А.И.	Ленинградская область, м.р-н Госненский, с.п. Тельмановское, п Тельмана				Акты выполненных работ	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.К.6	Контрольная точка Контрольная точка «Объект введен в эксплуатацию Амбулаторно-поликлинический комплекс, пос. Тельмана»		30.12.2024	1.1.К.5.	X	Лазуткин В.В.	Ленинградская область, м.р-н Госненский, с.п. Тельмановское, п Тельмана				Разрешение ввод объекта в эксплуатацию	-
1.1.К.7.	Контрольная точка «Внесен в Перечень объектов государственной программы Ленинградской области поликлиника г. Выборг»		01.02.2024	X	1.1.К.8	Лазуткин В.В.	Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г.п. Выборгское, г Выборг				Постановление Правительства Ленинградской области	-
1.1.К.8.	Контрольная точка «Предоставлен ежеквартальный отчет поликлиника г. Выборг»		01.04.2024	1.1.К.7.	1.1.К.9.	Лазуткин В.В.	Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г.п. Выборгское, г Выборг				Отчет	-
1.1.К.9.	Контрольная точка «Предоставлен ежеквартальный отчет поликлиника г. Выборг»		01.07.2024	1.1.К.8.	1.1.К.10.	Лазуткин В.В.	Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г.п. Выборгское, г Выборг				Отчет	-
1.1.К.10.	Контрольная точка «Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз поликлиника г. Выборг»		20.09.2024	1.1.К.9.	1.1.К.11.	Суворов А.И.	Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г.п. Выборгское, г Выборг				Получение положительного заключения государственной экспертизы	-
1.1.К.11.	Контрольная точка «Предоставлен ежеквартальный отчет поликлиника г. Выборг»		01.10.2024	1.1.К.10.	1.1.К.12.	Лазуткин В.В.	Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г.п. Выборгское, г Выборг				Отчет	-

1.1.K.12	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство (реконструкцию) поликлиника г. Выборг»		15.10.2024	1.1.K.11.	X	Суворов А.И.	Ленинградская область, м.р-н Выборгский, г.п. Выборгское, г. Выборг				Разрешение на строительство	-
1.1.K.13.	Контрольная точка «внесен в Перечень объектов государственной программы Ленинградской области Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района»	X	01.02.2024	X	1.1.K.14	Лазуткин В.В.	Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п. Войсковицкое, п. Войсковицы				Постановление Правительства Ленинградской области	-
1.1.K.14.	Контрольная точка «Закупка включена в план закупок Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района»	X	01.03.2024	1.1.K.13.	1.1.K.15.	Суворов А.И.	Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п. Войсковицкое, п. Войсковицы				План закупок	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.K.15.	Контрольная точка «Предоставлен ежеквартальный отчет Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района»	X	01.04.2024	1.1.K.14.	1.1.K.16.	Лазуткин В.В.	Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п. Войсковицкое, п. Войсковицы				Отчет	-
1.1.K.16.	Контрольная точка «Заклучен контракт на разработку проектной документации Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района»	X	30.06.2024	1.1.K.15.	1.1.K.17.	Суворов А.И.	Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п. Войсковицкое, п. Войсковицы				Государственный контракт	Единая информационная система в сфере закупок
1.1.K.17.	Контрольная точка «Предоставлен ежеквартальный отчет Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района»	X	01.07.2024	1.1.K.16.	1.1.K.18.	Лазуткин В.В.	Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п. Войсковицкое, п. Войсковицы				Отчет	-
1.1.K.18	Контрольная точка «Предоставлен ежеквартальный отчет Врачебная амбулатория в пос. Войсковицы Гатчинского района»	X	01.10.2024	1.1.K.17.	X	Лазуткин В.В.	Ленинградская область, м.р-н Гатчинский, с.п. Войсковицкое, п. Войсковицы				Отчет	-
1.1.1	Объект «Строительство амбулаторно-поликлинического комплекса, пос. Тельмана, Тосненский район»	09.01.2024	30.12.2024	X	X			Посещений в смену	380	135 795,9	X	X
1.1.2	Объект «Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Выборг»	09.01.2024	30.12.2024	X	X			Посещений в смену	380	436 418,7	X	X

1.1.3	Объект «Проектирование и строительство объекта: «Врачебная амбулатория в пос. Войковицы Гатчинского района»	09.01.2024	30.12.2024	X	X			Посещений в смену	380	10 000,0		
1.2.	Выполнены мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений					Бекетова Н.Г.	X	X	X			
1.2.	Выполнены мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы государственных учреждений в 2024 году					Бекетова Н.Г.	X	X	X	1 767 180,7		
1.2.К.1.	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок "	X	15.01.2024	X	2.1.К.2.	Кудрявцева О.С.		единица				Утвержденный план-график по закупочным процедурам
1.2.К.2.	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"		01.03.2024	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Кудрявцева О.С.		единица				Контракт
1.2.К.3.	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"		15.03.2024	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Кудрявцева О.С.		единица				Сведения в ЕИС
1.2.К.4.	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг "		01.10.2024	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Кудрявцева О.С.		единица				Акт приема-передачи, ввода в эксплуатацию
1.2.К.5.	Контрольная точка "Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"		01.11.2024	2.1.К.4.	2.1.К.6.	Кудрявцева О.С.		единица				Акт сверки взаиморасчетов
1.2.К.6.	Контрольная точка "Приобретенные товары поставлены на баланс"		15.11.2024	2.1.К.5.	X	Кудрявцева О.С.		единица				

Состав команды отраслевого проекта

№ п/п	Роль в проекте	% занятости в проекте	ФИО	Должность
1.	Руководитель проекта	10	Бекетова Наталья Геннадьевна	Заместитель председателя Комитета по здравоохранению
2.	Администратор проекта	30	Кудрявцева Ольга Сергеевна	Начальник отдела по реализации государственных программ и национальных проектов Комитета по здравоохранению
3.	Участник проекта	30	Лазуткин Виталий Витальевич	Председатель Комитета по строительству
4.	Участник проекта	30	Суворов Андрей Изосимович	Руководитель ГКУ «Управление строительства Ленинградской области»

Дополнительные параметры отраслевого проекта

№ п/п	Параметры проекта		Характеристика параметров проекта	
1	Границы проекта		Государственные медицинские организации Ленинградской области	
2	Ограничения проекта		Проект реализуется в рамках бюджетных ассигнований, выделенных из областного бюджета Ленинградской области	
3	Ключевые риски проекта			
Риск проекта		Оценка риска <Указываются вероятность наступления риска в % отношении>	Мероприятия по реагированию	Ответственный
Количество заявок на выплаты превышает сумму, выделенную в бюджете		5%	Контроль исполнения выделенного бюджета. Выделение дополнительной потребности.	Бекетова Н.Г.
Недобросовестное исполнение государственных контрактов поставщиком товаров, работ, услуг		5%	Контроль за проведением работ в рамках заключенных контрактов. Своевременное осуществление претензионной работы.	Кудрявцева О.С.